



Medvirkningsmøte VDS Nye Rikshospitalet

07.04.2025

HELSE  SØR-ØST

Agenda medvirkningsmøte

1. Velkommen – presentasjon av deltagere i møte v/gruppeleder
2. Gjennomgang av funksjonsplan og rom med status på innspill fra møte 1 og 2 v/ARK
3. Tilbakemeldinger fra medvirkningsgruppen v/gruppeleder
4. Gjennomgang av AGV simulering v/fasilitator
5. Oppsummering (punkter til arbeidslogg) v/HSØ PO
6. Veien videre v/HSØ PO
7. Eventuelt

Tillatelser

- Hvilke tillatelser for godkjenning av drift foreligger i dag?
 - Mattilsynet
 - Nytt konsept for matlevering
 - OUS ansvarlig for registrering og eventuelt søknad
 - Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet
 - OUS ansvarlig søker
 - Ny søknad innen 1/10-26
 - 3 måneder behandlingstid
 - Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
 - Kjemikalietank, dagens tank er ikke meldt inn til DSB
 - Prosjektet avklarer om dagens tank kan bli liggende
 - Innmelding eller endring av farlig stoff?
 - OUS ansvarlig
 - Direktoratet for medisinske produkter
 - OUS ansvarlig, lang søknads og behandlingstid
 - Arbeidstilsynet
 - Ivaretas av prosjektet
 - Andre tillatelser?

Plassering av spyleslanger i forhold smitte

- Erfaringer fra RAD er at spyleslanger inne i kjølerom benyttes så lite at det kan oppstå utfordringer med Legionella.
- Anbefaler at spyleslange og sluk i kjølerom, mat plasseres utenfor rommet.

Rom for gassflasker (50.13.041 og 50.13.043)

- I tilbakemeldingen fra møte 2 framkommer det ikke tilstrekkelig informasjon fra OUS til at PO ivaretar ønsket om å legge rom for brennbare gasser på gassrampen
 - Grunnet usikkerhet på mengden gassflasker med ubrennbare gasser så er rommet økt med 10 kvm til totalt 40 kvm
 - Plassering av rom er endret og det er etablert port til rom for ubrennbare gasser fra rampe (se underlaget fra PG)

Momenter fra møte 2

- Omlastningssoner
 - Ligger ikke inne i prosjektet, må eventuelt meldes som en endring fra OUS
- Oppgradering eksisterende heiser
 - Fremtidige leveranser til eksisterende kantine vil foregå via kulvert fra A1
 - For å sikre en bedre logistikk til kantinen lokalt i bygg B bør heis B.1 være gjennomgående
 - Håndteres videre i koordineringsmøte logistikk

AGV simulering - NRH

Medvirkningsmøte 3

HELSE  SØR-ØST

AGV simulering

- Gjennomgås i møtet

Veien videre

- Særmøte dørmiljø
- Vurdering av særmøte på soneplaner
- Vurdering av behov for medvirkningsmøte 4 i etterkant

Eventuelt