

<b>Møte:</b>	<b>Medvirkning hovedaktivitet C - Gruppe 8 Operasjon Nye Rikshospitalet</b>	<b>Prosjekt:</b>	<b>Nye Aker og Nye Rikshospitalet</b>
<b>Saksnr:</b>	76586	<b>Dok.dato:</b>	04.03.2021
<b>Møtedato:</b>	03.03.2021	<b>Sted:</b>	Teams
<b>Referent:</b>	Ingeborg Sand	<b>Neste møte:</b>	14.04.2021

#### Deltakere/mottakere:

Navn	Funksjon	Organisasjon	Tilstede
Anita Fenne	Operasjonssykepleier/ Gruppeleder	OUS	X
Anne-Sofie Letting	Overlege/ Fagperson	OUS	X
Dyveke Brandt Qvenild	Operasjonssykepleier/ Fagperson	OUS	X
Runar Lundblad	Overlege/ Fagperson	OUS	-
Thorleif Dahl	Perfusjonist/ Fagperson	OUS	X
Siri Wadd Henriksen	Overlege/ Fagperson	OUS	X
Jan Kristian Nybakk	Anestesisykepleier/ Fagperson	OUS	X
Per Bertil Olin	Spesialsykepleier/ Fagperson	OUS	X
Kristin Anstensen	Operasjonssykepleier/ Fagperson	OUS	X
Morten Olsen	Avdelingsingeniør/ Fagperson	OUS	X
Therese Sandved Bjørnøy	Spesialsykepleier/ Verneombud	OUS	X
Mette Neergård	Spesialsykepleier/ Tillitsvalgt	OUS	X
Fanny Quinonez	Helsefagarbeider/ Tillitsvalgt	OUS	
Maria Soknes	LIS/ Tillitsvalgt	OUS	X
Roger Josefsen	Overlege/ Tillitsvalgt	OUS	X
Stig Flesland	Brukerrepresentant	OUS	
Martin Lieungh	Fagkoordinator	Nye OUS	X
Marte Loen	Arkitekt	Prosjekteringsgruppen	X
Thomas Pryssing	Fasilitator	HSØ PO	X

Ingeborg Sand	Referent	HSØ PO	X
Julia Gaczek	Arkitekt	Prosjekteringsgruppen	X

Nr. (møtenr. punktnr)	Evt. romfnr.	Beskrivelse – aksjon:	Ansvar:	Frist:	Status:
01.00		<p>Møtet er det første i en møteserie som skal gå frem til januar 2022 og som skal ivareta medvirkning i forprosjektet for Operasjon for Nye Rikshospitalet.</p> <p>Medvirkningsgruppen skal vurdere og gi innspill til funksjonsplassering i bygget herunder</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sammenhenger mellom funksjonene for å ivareta nærhetsbehov</li> <li>• Sammenhenger mellom funksjoner i etasjene</li> <li>• Behov for videre bearbeiding</li> </ul> <p>Agenda</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Velkommen og agenda for dagens møte</li> <li>• Dokumentasjon av deltakere</li> <li>• Spilleregler, møtekultur</li> <li>• Tråden fra konseptrapport- fagrapporter- funksjonsprogram til forprosjekt</li> <li>• Hovedaktivitet C funksjonsplassering</li> <li>• Presentasjon av prosjektet og gjennomgang av materialet</li> <li>• Diskusjon og oppsummering</li> </ul> <p>Det er i forkant av medvirkningsmøte sendt ut agenda og underlag som ble gjennomgått i møtet.</p> <p>Nye OUS har fått tilsendt lenke til film som de deler med medvirkningsgruppen.</p>			

Nr. (møtenr. punktnr)	Evt. romfnr.	Beskrivelse – aksjon:	Ansvar:	Frist:	Status:
Punktene nedenfor refererer til saker tatt opp under gjennomgangen i møtet.					
01.01		<p><b>Heiser</b></p> <p>Plassering av heiser og antall ble tatt opp av medvirkningsgruppen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Nærmere informasjon om heiser og heisanalyse vil bli presentert i neste møte.</li> <li>ARK oppgir at slik funksjonene er plassert i dag er transport tiden fra føden til operasjon i underkant av to minutter.</li> <li>Medvirkningsgruppen belyser behov for overstyring av heis opp til føde ved type haste-sectio.</li> </ul>	ARK	14.04.21	Åpen
01.02		<p><b>Tekniske arealer</b></p> <p>Tekniske områder som er illustrert på tegningene er forbeholdt teknisk infrastruktur som forsyner bygget. Eks. luftaggregater ect. Disse områdene er ikke iberegnet teknisk areal for utstyr, eks bildediagnostikk.</p> <p>Tekniske arealer ble diskutert og gruppen fremhever følgende:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Eksisterende bygg på Rikshospitalet er bygd med tekniske mellometasjer noe som ikke er lagt inn i nytt J bygg. Det understrekes at det i framtidige bygg bør tas høyde for mer teknisk tunge områder.</li> <li>Medvirkningsgruppen ønsker tilrettelegging av mulighet for MR og CT inn i operasjonsområde.</li> <li>Prosjekteringsgruppen må se på plassering av tekniske arealer i bygget.</li> </ul>	PG	14.04.21	Åpen

Nr. (møtenr. punktnr)	Evt. romfnr.	Beskrivelse – aksjon:	Ansvar:	Frist:	Status:
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Detaljering av operasjonsstuer vil komme senere i hovedaktivitet B og D.</li> </ul>	Gruppeleder og Fagkoordinator		Åpen
01.03		<p><b>Verksted for Medisinteknisk virksomhetsområde.</b></p> <p>HSØ PO bekrefter at det er avsatt areal i operasjon til desentralt verksted for MTV.</p> <p>Hovedverksted er foreløpig plassert i plan 03, med direkte tilknytning til operasjon i etasjen over via heis og trappeløp.</p>			Info
01.04		<p><b>Fagfordeling, dagkirurgi, sammedagskirurgi, øvrig kirurgi:</b></p> <p>Medvirkningsgruppen ønsker en tydeligere føring på fagfordeling og organisering av nytt og eksisterende sykehus.</p> <p>Fagkoordinator opplyser om at det ikke er en ferdig fagfordeling på nytt og eksisterende bygg. Fagkoordinator opplyser om forslag til behandling hvor all dagkirurgi skal gå til gammel bygningsmasse og resterende, elektiv, tyngre kirurgi vil gå til nytt bygg.</p> <p>Medvirkningsgruppen fremhever følgende:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Det er en god ide å skille mellom dagkirurgi og elektiv/tyngre kirurgi</li> <li>• Thorax ser fordel med nærhet til po-intensiv</li> <li>• Medvirkningsgruppen må se på clustring av enheter med forskjellige nærhetsbehov eks. til føde, sengepost ect.</li> </ul>	Fagkoordinator	17.03.2021	Åpen

Nr. (møtenr. punktnr)	Evt. romfnr.	Beskrivelse – aksjon:	Ansvar:	Frist:	Status:
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Operasjon er plassert greit iht føden. Heis må kunne overstyres evt. dedikert heis til fødsler.</li> <li>Fordeling mellom operasjonsetasjene hvor elektive operasjoner ligger i en etg. for seg og dagkirurgi i en annen etg. kan fungere.</li> <li>Sløyfe for anestesi til andre funksjoner må gås opp</li> <li>Organisering av pasienter og hele pasientsløyfer må gås opp</li> </ul> <p>Oppsummert vurderer gruppen at plassering av operasjon i nytt bygg er ok. Gruppen har videre behov for en tydeligere fagfordeling for å se på hele flyten mellom nytt og eksisterende bygg. Gruppen tar overnevnte punkter med i videre arbeid om funksjonsplasseringen.</p>	Gruppeleder	17.03.2021	Åpen
01.05		<p><b>Sterilavdelingen</b></p> <p>Bekymring rundt logistikk for sterilt flergangsutstyr. Belyste innspill fra møte:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Skal utstyr vaskes på rikshospitalet før det sendes til Nye Aker?</li> <li>Hvor skal evt. en vaskeenheter plasseres?</li> <li>Kan evt. gamle sterilsentral benyttes?</li> <li>Kostbart og tungt utstyr som det er lite av, vil sterilisering på nye Aker bli en flaskehals?</li> <li>Må utstyrsparke økes for back-up lager?</li> </ul> <p>Det må opprettes ett samarbeid mellom medvirkningsgruppen for Sterilsentralen for å avklare behov og flyt.</p>	Gruppeleder og fagkoordinator	17.03.2021	Åpen
01.06		<p><b>Operasjonsstuer</b></p>	Gruppeleder	17.03.2021	Åpen
					Info

Nr. (møtenr. punktnr)	Evt. romfnr.	Beskrivelse – aksjon:	Ansvar:	Frist:	Status:
		<p>Det er i dag programmert stuer i henholdsvis 60 og 80 kvm fra konseptrapporten er dette fordelt slik:</p> <p>17 stk: 60 kvm 6 stk: 80 kvm</p> <p>Det vises til konseptrapporten for nærmere beskrivelse av arealgrunnlag. Evt. nye innspill etter konseptrapporten må løftes inn til Nye OUS for prioritering.</p> <p>Framtidige løsninger på operasjonsstuer må ivaretas spesielt med tanke på teknisk infrastruktur og gulv areal til tyngre MTU og utforming av stuer. Det bør prosjekteres med en fleksibilitet i bygningsmassen slik at operasjonsstuene kan bygges om ved framtidige behov.</p> <p>Rom vil bli nærmere gjennomgått og detaljert i en senere hovedaktivitet B/D.</p>			
01.07		<p><b>Bilediagnostikk og operasjon.</b></p> <p>Trenden går mot prosedyrer som gjennomføres med mer avansert billedannende utstyr, eks CT, MR</p> <p>Funksjoner som fremtidsrettede operasjonsstuer rettes. Fremtidens teknologi peker i retning at det vil være større arealbehov på stuene. Dette må tas med videre i hovedaktivitetene ved detaljeringa av rom.</p>			Info
01.08		<b>Reise/befaring</b>	Gruppeleder	14.04.2021	Åpen

Nr. (møtenr. punktnr)	Evt. romfnr.	Beskrivelse – aksjon:	Ansvar:	Frist:	Status:
		For å kunne planlegge ett god og framtidsrettet sykehus løfter gruppen behov for reise/befaring ved andre tilsvarende nye sykehus.			
		<p><b>Videre prosess</b></p> <p>Alle parter starter omgående med arbeid med innspill fra møtet, som forberedelse til neste møte.</p> <p>OUS sender omforente tilbakemeldinger via fagkoordinator innen 17.03.21</p> <p>Alle innspill som gjelder ønske om flytting av funksjoner, skal inngå i en helhetlig vurdering av Nye OUS og HSØ PO i felleskap.</p>			Info

## Tilbakemeldingsskjema

<b>Møte</b>	Møte 01 akt C – 8 Operasjon Nye Rikshospitalet	<b>Prosjekt</b>	Nye Aker og Nye Rikshospitalet
<b>Saksnr</b>	76586	<b>Dok.dato</b>	15.03.21
<b>Medvirkn.møtedato</b>	03.03.21	<b>Frist for tilbakemeld</b>	17.03.21
<b>Medvirkn.gr.leder</b>	Anita Sofie Fenne		

### Tilbakemelding på referatet