

Møte:	Medvirkning hovedaktivitet D - Gruppe 3 Akuttfunksjoner (inkl. OBS-post) Aker	Prosjekt:	Nye Aker og Nye Rikshospitalet
Saknr:	123032	Dok.dato:	26.05.22
Møtedato:	20.05.22 / start kl 08.30 – slutt kl 11.00	Sted:	Forskningsparken, Hagen 3
Referent:	Ingeborg Sand	Neste møte:	15.09.22


Deltakere/mottakere:


Navn	Funksjon	Organisasjon	Tilstede
Anders B. Martinsen	Gruppeleder	OUS	X
Arnljot Flaa	Fagperson	OUS	-
Elin Marie Erikstad	Fagperson	OUS	-
Frode Beisland	Fagperson	OUS	X
Asle Enger	Fagperson	OUS	X
Anders Halden	Fagperson	OUS	X
John Clarke-Jenssen	Fagperson	OUS	-
Wenche Synnøve Andersen	Fagperson	OUS	X
Arne Brantsæter	Fagperson	OUS	X
Tonje Versvik Strand	Fagperson	OUS	X
Randi Janne Eggum	Verneombud	OUS	-
Rolf-Andre Oxholm, NSF	Tillitsvalgt	OUS	-
Morten Marthinsen, Fagforb.	Tillitsvalgt	OUS	-
Anne Hauan Helle, NSF	Tillitsvalgt	OUS	-
Kjersti Baksaas-Aasen	Tillitsvalgt	OUS	-
Benedicte Meidell	Brukerrepresentant		-
Lars Narvhus	Observatør, NOM	OUS	X
Kjersti Hoklien	Smittevern	OUS	X
Eivind Marigård	Fagperson	OUS	X
Ivar Greiner	Observatør	OUS	X

Øystein Fahre	Fagkoordinator	Nye OUS	x
Nina Kristiansen	Fasilitator	HSØ PO	x
Ingeborg Sand	Referent	HSØ PO	x
Berit Haugen	Rådgiver utstyr	Prosjekteringsgruppen	x
Kristina Rogers	Arkitekt	Prosjekteringsgruppen	x
Sigrid Rossebø Hansen	Arkitekt	Prosjekteringsgruppen	-
Anne Guri Grimsby	Arkitekt	Prosjekteringsgruppen	x

Nr. (møtenr. punktnr)	Evt. romfnr.	Beskrivelse – aksjon:	Ansvar:	Frist:	Status:
03-00		<p>Velkommen og agenda for dagens møte v/gruppeleder OUS</p> <p>Møtet er det tredje i en serie på fire i hovedaktivitet D som skal gå til høsten 2022 og som skal ivareta medvirkning i gruppe 3 Akutfunksjoner (inkl. OBS-post) Aker.</p> <p>Gruppen skal vurdere utforming av funksjonsområdet, herunder:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Plassering i bygget • Sikre at alle rommene i funksjonene er riktig plassert med hensyn på arbeidsprosesser og flyt for pasienter, ansatte og varer • Gjennomgang av konsepter og hovedprinsipper for funksjonsområdet <p>MERK at innredning og funksjonskrav for unike rom skal foregå i detaljprosjekt.</p> <p>Agenda</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Godkjenning av referat fra medvirkningsmøte D2 2. Gjennomgang av utsendt materiale 3. Gjennomgå gjenstående punkter fra referatet og tilbakemeldingene D2 4. Oppsummering og aksjonspunkter til avklaring 			

Nr. (møtenr. punktnr)	Evt. romfnr.	Beskrivelse – aksjon:	Ansvar:	Frist:	Status:
		5. Veien videre			
03-01		Godkjenning av referat fra medvirkningsmøte D2 Referatet er godkjent			Info
03-02		Gjennomgang av utsendt materiale Arkitekt presenterte tegninger med overordnet funksjonsplassering. Endringer fra forrige møteserie fremkommer av presentasjonen. Innspill som ble fremhevet av medvirkningsgruppen er gjengitt i egne punkter nedenfor:			
03-02-01		Saneringsenhet/ Ambulansehall Løsningene er basert på innspill fra tidligere gjennomførte arbeidsområder Følgende ble belyst av gruppen: <ul style="list-style-type: none"> • Skal området være lukket eller naturlig ventilert? • Hvor skal CBRNE lager være? Kan lager for ambulanse benyttes til dette. Ideelt bør lageret ligge samlet med dekontamineringsenheten. Lagerfunksjonen blir også diskutert i særmøte. Behov på ca. skap på 2-2,5 kvm. Kvalitetssikres av Nye OUS. • Det er behov for benk og vann til rengjøring av bårer inne i hallen. Dette vil bli i varetatt i neste fase. Det avholdes særmøte for CBRNE/ saneringsområdet inkl. lager i ambulanseshallen i etterkant av medvirkningsmøte.	Nye OUS Nye OUS	10.06.22 02.06.22	Åpen Åpen

Nr. (møtenr. punktnr)	Evt. romfnr.	Beskrivelse – aksjon:	Ansvar:	Frist:	Status:
03-02-02		<p>KPHA</p> <p>Det er ikke avklart hvordan arealet for KPHA i akuttmottaket skal disponeres. Det blir gitt innspill fra PHA om å tilrettelegge for «myke» rom. OUS må avklare hvordan avsatt areal skal disponeres.</p> <p>Nye OUS følger opp saken for avklaring.</p>	Nye OUS	10.06.22	Åpen
03-02-03		<p>Akuttmottaket</p> <p>Mellom medvirkningsmøte D2 og D3 er det som avtalt gjennomført arbeidsmøter med befarig på Ullevål. Resultatet fra disse arbeidsmøtene er benyttet i utvikling av området. Det ble presentert to alternative løsninger for akuttmottaket.</p> <p>Alt 1</p> 			

Nr. (møtenr. punktnr)	Evt. romfnr.	Beskrivelse – aksjon:	Ansvar:	Frist:	Status:
		<p>Alt 2</p>  <p>Følgende ble diskutert og belyst av gruppen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Alternativ to: Gruppen mener alternativ to hvor korridoren er flyttet mellom retreage og observasjonsrom er ett godt alternativ. I dette alternativet vil ett akuttrom ligge i midkjernen, noe gruppen ikke anser som ett problem. Gruppen påpeker at hvitt areal i forkant av laboratoriet kan være en god plassering av medisinnisjen i dette alternativet. • Plasseringen av laboratoriet anses som god i begge alternativene. Det er viktig at plassering av rørpost og en-en rørpost er sentralt og i umiddelbar nærhet til laboratoriet. • Det er lagt inn ett akuttrom med luftsmittesfunksjonalitet. For beredskapshensyn ønsker gruppen at minst ett av luftsmittesisolatene 	ARK	Møte D4	Åpen

Nr. (møtenr. punktnr)	Evt. romfnr.	Beskrivelse – aksjon:	Ansvar:	Frist:	Status:
	03.01.049	<p>økes til ca. 22 kvm slik at det kan benyttes ved eks. en pandemi. ARK ser på mulighet for dette ved utnytte nisjer i korridor.</p> <ul style="list-style-type: none"> Venteplass 03.01.049 i overkant av observasjon, avklaring bør plasseres mer desentralt. Erfaringsmessig kommer man ofte flere enn to pårørende. Venteområder på A-hus ble ombygd da det viste seg at de ble for små. Det ses på mulighet for litt større venteareal, mer perifert plassert. 	ARK	Møte D4	Åpen
	03.01.001	<ul style="list-style-type: none"> Det er i alt 31 arbeidsstasjoner planlagt i akuttmottaket. Gruppen påpeker at antall arbeidsplasser fortsatt er lite. Gruppen foreslår at møterom 03.01.001 i tilknytning til kjernen i akuttmottaket kan omgjøres til arbeidsstasjoner. Gruppen mener det ikke er behov for arbeidsplasser i Pause/møte rommet. Før øvrig vareflyt til området er det planlagt med AGV transport fra vare og distribusjonssentralen. Papp skal fjernes i VDS og varer ankommer akuttmottaket utpakket jevnt fordelt utover døgnet. Gruppen understreker at evalueringer fra andre nye prosjekter er at det er for lite lagerplass. Gruppen er usikker på systemet for forsyning og ønsker en plan B. Forberedning til endring av vareforsyning i nye bygg er en viktig OU-prosess. Venteplass ved inngang selvhenvendere er ok plassert. Gruppen understreker viktigheten av kulverten mellom akuttmottaket og Storbylegevakten, den vil være mye i bruk og lette arbeidet betraktelig. 	HSØ PO/ARK	Møte D4	Åpen

Nr. (møtenr. punktnr)	Evt. romfnr.	Beskrivelse – aksjon:	Ansvar:	Frist:	Status:
		Gruppen tar stilling til ønske om korridor i bakkant av retreage eller i forkant og gir tilbakemelding på ønsket disponering av areal.	Gruppen	10.06.22	Åpen
03-02-04		Undersøkelse Gruppen mener undersøkelsesrom er greit plassert, med en god sammenheng til det «røde» området			Info
03-02-05		Bilddiagnostikk- akuttmottaket Følgende ble belyst i møte: <ul style="list-style-type: none"> • OUS/Nye OUS har meldt inn en programavklaring til HSØ PO om ønske å etablere en CT-nr. 2 i akuttmottaket. Saken er under behandling hos HSØ PO. • Ultralyd-laboratoriet er ikke hensiktsmessig plassert for radiologi. Det er behov for manøverrom i tilknytning til UL-laboratoriet, noe som ikke ligger i programmet. Dette må evt. disponeres innenfor rammen. Gruppen drøftet om det er behov for ultralyd laboratoriet i akuttmottaket. Dette gis det innspill på i tilbakemeldingen. • Utforming av CT-laboratoriet er ikke gunstig, bør være kvadratisk. • Det bør planlegges med toalett i nærheten av bilddiagnostikk <p>Det vil blir avholdt særmøte med deltakere fra medvirkningsgruppe 3. Akutfunksjoner og 9. Bilddiagnostikk for å optimalisere området i akuttmottaket før sommerferien.</p>	HSØ PO Gruppen Nye OUS	- 10.06.22	Åpen Åpen Åpen
03-02-06		Observasjonsposten Det ble presentert 3 alternative løsninger for observasjonsposten, hvorav alt. 0 er med 16 ensengsrom og alt. 2 og 3 er med 22 ensengsrom. Programmert antall			

Nr. (møtenr. punktnr)	Evt. romfnr.	Beskrivelse – aksjon:	Ansvar:	Frist:	Status:
		<p>senger i observasjonsposten (22 sengerom) er ikke løst i alternativ 0 og betinger at overskytende senger bli løst i andre etasjer.</p> <p>Følgende ble belyst i møte:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Observasjonsposten har nå 7 arbeidsplasser, det er tegnet inn mulighet for to arbeidsplasser uten dagslys i alt 0 og 1. Gruppen mener behovet er det dobbelte for antall arbeidsplasser. • Gruppen har ikke klare føringer på størrelsen på posten. Gruppen mener at 22 senger er en fordel i forhold til 16 senger. • Alt 2 for akuttmottaket vil gi en bedre sammenheng til observasjonsposten i alt 2. ARK oversender tegninger hvor disse alternativene er sammenstilt. • Gruppen understreker at hovedfokus i funksjonen må være å løse enerom og nok arbeidsplasser for de ansatte. • Det avtales et arbeidsmøte med programleder for Nye Aker for avklaring ifm. antall sengeplasser og drift ved observasjonsposten på Nye Aker sykehus. • Legevakten har i dag egne observasjonssenger samt egen observasjonspost for ruspasienter. Gruppen mener man bør avklare med legevakten hvilken funksjon legevakten skal dekke. • Gruppen oppfatter at er det lagt til grunn 1 til 3 døgn liggetid på observasjonsposten. Dette må OUS bestemme iht. driften. <p>Gruppen diskuterer alternativene og gir en omforent tilbakemelding.</p>	ARK	03.05.22	Lukket
			Nye OUS/Gruppeleder		Åpen
			Gruppen	10.06.22	Åpen

Nr. (møtenr. punktnr)	Evt. romfnr.	Beskrivelse – aksjon:	Ansvar:	Frist:	Status:
03-02-07		<p>Sengeautomat</p> <p>Konseptet for sengeautomat bør forklares for gruppen. Mer detaljert sengeflyt er ønsket presentert i neste møte.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Beredskap for senger og sengeflyt bør gjennomgås. • Det er ca. 40-50 meter til sengesentralen fra akuttmottaket, dette anses som en ok avstand fra portørtjenesten. 	Nye OUS/ HSØ PO	Møte D4	Åpen
03-03		<p>Gjennomgang gjenstående punkter fra referatet og tilbakemeldingene D2</p> <p>Gjenstående punkter og endringer fra forrige møte ble gjennomgått i løpet av møtet, jmf. utsendt materiale.</p>			
03-04		<p>Oppsummering og aksjonspunkter til avklaring</p> <p>Alle parter starter omgående med arbeid med innspill fra møtet, som forberedelse til neste møte.</p> <p>OUS sender omforente tilbakemeldinger via gruppeleder til fagkoordinator Nye OUS innen 10.06.22 kl. 12:00.</p>			Info
03-05		<p>Veien videre</p> <p>Etter møteserie 8 (D3) i medvirkningsprosessen i forprosjektet vil tilbakemelding vurderes og oppdateres/implementeres i materiale til D4 som tidligere.</p> <p>Forprosjektrapporten ferdigstilles til uke 37. Deretter vil forprosjektrapporten sendes til behandling i prosjektstyret for Nye Aker og Nye Rikshospital, styret i Oslo universitetssykehus og besluttes i styret Helse Sør-Øst. Beslutning (B4) er planlagt i styret i Helse Sør-Øst RHF innen utgangen av 2022.</p>			Info

Nr. (møtenr. punktnr)	Evt. romfnr.	Beskrivelse – aksjon:	Ansvar:	Frist:	Status:
		<p>Samtidig med at forprosjektrapporten ferdigstilles utvikles løsninger videre, som del av medvirkningsprosessen og avsluttes D4.</p> <p>Dette betyr at det kan være ulikt nivå på illustrasjoner og skisser i forprosjektrapporten og det materiale som legges frem i møte D4.</p> <p>Innspill og tilbakemelding fra D4 vurderes og tas videre med i detaljprosjektet (tentativ oppstart 2023).</p>			