

Møte:	Medvirkning hovedaktivitet D - Gruppe 7.1 Aker Intensiv og postoperativ	Prosjekt:	Nye Aker og Nye Rikshospitalet
Saksnr:	130631	Dok.dato:	22.09.22
Møtedato:	15.09.22 / start kl 0830 – slutt kl 10.35	Sted:	Forskningsparken, Hagen 2
Referent:	Ingeborg Sand	Neste møte:	Møteserien er avsluttet

Deltakere/mottakere:

Navn	Funksjon	Organisasjon	Tilstede
Vibeke Graarud	Gruppeleder	OUS	X
Eirik Qvigstad	Fagperson	OUS	X
Christina Schöndorf	Fagperson	OUS	-
Trine Tverberg	Fagperson	OUS	X
Roger Haug	Fagperson	OUS	-
Ann Kathrin Kvello Solem	Fagperson	OUS	-
Maren Agnethe L. Østlie	Verneombud	OUS	X
Marianne Nordahl, NSF	Tillitsvalgt	OUS	-
Victoria Lenngren, NSF	Tillitsvalgt	OUS	X
Erik Helgeland, DNLF	Tillitsvalgt	OUS	-
Björn Løwhagen, YLF	Tillitsvalgt	OUS	X
Anne Giertsen	Brukerrepresentant	OUS	X
Kent Roger Bjørklund	Fagkoordinator	Nye OUS	X
Sigrid Rossebø Hansen	Arkitekt	Prosjekteringsgruppen	X
Kristina Rogers	Arkitekt	Prosjekteringsgruppen	X
Elisabeth Grannes	Fasilitator	HSØ PO	X
Ingeborg Sand	Referent	HSØ PO	X
Erik Ringerike	Observatør fra MTV	OUS	X
Berit Karlsen	Observatør fra smittevern	OUS	X

Nr. (møtenr. punktnr)	Evt. romfnr.	Beskrivelse – aksjon:	Ansvar:	Frist:	Status:
04-00		<p>Velkommen og agenda for dagens møte v/gruppeleder OUS</p> <p>Møtet er det fjerde i en serie på fire i hovedaktivitet D som skal gå til høsten 2022 og som skal ivareta medvirkning i gruppe 7.1 Intensiv og postoperativ.</p> <p>Gruppen skal vurdere utforming av funksjonsområdet, herunder:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Plassering i bygget • Sikre at alle rommene i funksjonene er riktig plassert med hensyn på arbeidsprosesser og flyt for pasienter, ansatte og varer • Gjennomgang av konsepter og hovedprinsipper for funksjonsområdet <p>MERK at innredning og funksjonskrav for unike rom skal foregå i detaljprosjekt.</p> <p>Agenda</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Godkjenning av referat fra medvirkningsmøte D3 2. Gjennomgang av utsendt materiale 3. Gjennomgå gjenstående punkter fra referatet og tilbakemeldingene D3 4. Oppsummering 5. Veien videre 			
04-01		<p>Godkjenning av referat fra medvirkningsmøte D3</p> <p>Referat godkjent</p>			
04-02		<p>Gjennomgang av utsendt materiale</p> <p>Det er sendt inn en programavklaring (nr. 24) fra Nye OUS med forslag om å redusere antall PO-plasser i Nye Aker fra 58 til 51 plasser. Programavklaringen er ikke ferdigbehandlet og er ikke innarbeidet i forprosjektleveransen, men innarbeidet i underlaget som er sendt ut til D4-møtet for å avklare om gruppen ønsker å gå videre med dette.</p>			

Nr. (møtenr. punktnr)	Evt. romfnr.	Beskrivelse – aksjon:	Ansvar:	Frist:	Status:
		<p>Med utgangspunkt i programavklaringen er det utarbeidet et utkast til et romprogram hvor arealet fra de syv PO-plassene som er foreslått lagt ned, og fordelt mellom funksjonene i plan 2. Arealet finansierer blant annet mer personal- og lagerfunksjoner i intensiv og flere rom til pårørende som er felles for intensiv, K2, PO og operasjon i plan 2.</p> <p>ARK gikk gjennom underlaget som var utsendt før møtet med endringer fra sist møte og innplassering av nytt støtteareal. Tegningene ble diskutert og punktene gjengitt under ble fremhevet i møte:</p>			
04-02-01		<p>Intensiv</p> <ul style="list-style-type: none"> • Det er plassert to gule kontorer nord i intensiv. Disse kontorene er areal fra den felles kontorpoten til OUS. Kontorer tilhørende funksjonen er markert grønne og plassert andre steder i funksjonen. • For å ivareta mulighet for kohortinndeling foreslår ARK at lager, utstyr deles i tre rom. To mindre lager, utstyr plasseres i hver kohort og et større lager, utstyr plasseres mer desentralt i funksjonen. Gruppen mener dette er en tilfredsstillende løsning. Ved evt. mindre kohorter må nisjer i korridor tas i bruk for oppstilling av utstyr. • Ved inndeling i kohorter må blodgassmaskin settes inn i den kohorten PNA-laben ikke er plassert i. Infrastruktur ivaretas i detaljprosjektet. <p>Gruppen er fornøyd med utviklingen for intensiv og mener man har fått til gode løsninger under de forutsetninger som er gitt i prosjektet.</p>		Neste fase	Info Åpen
04-02-02		K2 (Overvåkingsenger)			

Nr. (møtenr. punktnr)	Evt. romfnr.	Beskrivelse – aksjon:	Ansvar:	Frist:	Status:
		<ul style="list-style-type: none"> • Det er bad mellom alle dobbeltrom på K2, slik at fire senger deler et bad. To enerom deler et bad, mens fire enerom (hvorav to kontaktsmitteisolater) har egne bad. • Det er ønskelig at desinfeksjon og lager rent legges mer sentralt i midkjernen. • Det er tidligere avklart at det skal være et kjøkken med oppvaskfunksjon i etasjen, tilsvarende som i døgnområder. Plassering må bearbeides for å tilfredsstille krav til dagslys. Gruppen påpeker at det i hovedsak er pasienter på K2 som vil benytte dette kjøkkenet og ønsker at nærhet til dette området prioriteres. • Det er plassert et te-kjøkken på PO-dag. I tillegg kan man tenke at matvert ved kjøkkenet i K2 server PO ved behov. OUS må jobbe videre med driftsmodell for kjøkkenet. Fagkoordinator følger dette videre opp med kjøkkengruppen. <p>Utforming av rommene og plassering av dører på K2 vil detaljeres i neste fase.</p>	<p>ARK</p> <p>Nye OUS</p>	<p>Neste fase</p> <p>Neste fase</p>	<p>Info</p> <p>Åpen</p> <p>Åpen</p> <p>Info</p>
04-02-03	08.03.047/08.03.044 og 08.03.102/08.03.138	<p>PO-døgn</p> <ul style="list-style-type: none"> • Et tremannsrom plassert lengst mot nord har kun indirekte dagslys. ARK ønsker innspill fra gruppen om dette er ok. • Desinfeksjon og lager rent er plassert noe desentralt og bør ligge mer sentralt i området. Gruppen foreslår at arbeidsstasjonen plassert i midtkjernen bytter plass med lager, rent og desinfeksjon. • Det er i tidligere møter diskutert behovet for større arbeidssoner som benyttes til rapportrom. Gruppen gir tilbakemelding om det er ønskelig å 	Gruppen	13.10.22	Åpen

Nr. (møtenr. punktnr)	Evt. romfnr.	Beskrivelse – aksjon:	Ansvar:	Frist:	Status:
		<p>opprettholde et stort arbeidsrom (arbeidsrom, tverrfaglig og arbeidsstasjon, ytre sone lagt sammen) eller om det skal deles opp.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Det ligger en felles kontor-pott i prosjektet som er til hele OUS. Hovedmengden av dette arealet er plassert i 11., 12. og 13.etasje. Det jobbes med å se på løsninger hvor flere kontorer innplasseres i funksjonsområder. Gruppen påpeker at det bør prioriteres flere kontorer inn i funksjonsområder og bemerker at det f.eks. vil være et stort problem for anestesileger om kontorene blir plassert for langt unna funksjonsområdene. <p>Videre detaljering av rommene i området vil skje i neste fase.</p>	Gruppen	13.10.22	Åpen
04-02-04		<p>PO-dag</p> <ul style="list-style-type: none"> • PO-dag er plassert øverst i skråfløyen mot nord. Sløyfen til PO-dag fra operasjon anses av gruppen som lang, dette har vært tatt opp i flere møter. Etter en prioritering i OUS er denne plasseringen vurdert som den mest hensiktsmessige med hensyn til stordriftsfordeler mellom PO-døgn, K2 og intensiv ved natt/helg/ferie. • Det jobbes med å plassere flere samtalerom innenfor sammedagsmottaket i operasjonsgruppen. • Enerommene som er plassert i skråfløyen i overkant av trappesjakten bør endre plassering. Enerom er bemanningskrevende og bør trekkes mot PO-døgn, da det er mer bemanning i dette området på vakttid. Behovet for skjermede rom er også størst på PO-døgn. Det foreslås at et firemannsrom flyttes på nordsiden/oversiden av trappesjakten. Enerom prioriteres på sørsiden av trappesjakten. 	Info ARK	Neste fase	Åpen

Nr. (møtenr. punktnr)	Evt. romfnr.	Beskrivelse – aksjon:	Ansvar:	Frist:	Status:
	08.03.081	<ul style="list-style-type: none"> • Gruppen har meldt inn behov for et kontaktsmitteisolat. Dette må behandles som en programavklaring og prioriteres av Nye OUS. Rommet som eventuelt er aktuelt å gjøre om til kontaktsmitteisolat, 08.03.081, er plassert noe isolert fra resten av avdelingen, noe som ikke er ønsket av gruppen. Det er ønskelig at rommet flyttes over til skråfløyen på PO-døgn siden av trappesjakten. • Det er planlagt med håndvask inne på enerommene til PO. • Gruppen ønsker at minst et arbeidsrom plassert på PO-dag har dagslys. 	Nye OUS ARK ARK	 Neste fase Neste fase	Åpen Åpen Åpen
04-02-05		Ekspedisjon Det er plassert en ekspedisjon i plan 2 som skal betjene hele etasjen. Ekspedisjonen er plassert sentralt ved heiskjernen.	Info		
04-02-06		Toaletter Gruppen er bekymret for antall toaletter. Det skal i neste fase jobbes med antall toaletter og plassering av disse i hele bygget i et eget 'toalettprosjekt'.	Info		
04-02-07		Generelt <ul style="list-style-type: none"> • Det er planlagt med fire pårørenderom i plassert i overkant av sammedagmottaket. Gruppen er positiv til at disse nå er inne i prosjektet. • Plassering av rørpost er ok. – Det bør i tillegg plasseres en stasjon på K2. • Gruppen spiller inn at offentlige rom i trafikkarealer bør tilrettelegges for lekeområder for barn. Det ligger mye positiv energi i å se lekende, glade barn og dette vil virke positivt på andre pasienter og pårørende som beveger seg gjennom sykehuset. 	ARK	Neste fase	Åpen
04-03		Gjennomgang gjenstående punkter fra referatet og tilbakemeldingene D3 Ingen gjenstående punkter utover det som er referert over.			

Nr. (møtenr. punktnr)	Evt. romfnr.	Beskrivelse – aksjon:	Ansvar:	Frist:	Status:
04-04		<p>Oppsummering og aksjonspunkter til avklaring</p> <p>Alle parter starter omgående med arbeid med innspill fra møtet.</p> <p>OUS sender omforente tilbakemeldinger via gruppeleder til fagkoordinator Nye OUS innen 13.10.22 kl. 12.00</p> <p>Da dette er siste møtet i gruppen, anses referatet som godkjent når gruppen har gitt sine skriftlige tilbakemeldinger.</p> <p>Innspill med behov for videre oppfølging tas med i detaljprosjektet (planlagt oppstart 2023).</p>	Gruppeleder	13.10.22	Åpen
04-05		<p>Veien videre</p> <p>Forprosjektrapporten behandles i prosjektstyret 26. oktober 2022. Deretter sendes den til behandling internt i OUS og i styret til OUS, før behandling i styret Helse Sør-Øst RHF (ved årsskiftet 2022/2023).</p> <p>Fordi forprosjektrapporten ferdigstilles parallelt med at materiale til D4 ble utarbeidet, vil det være ulikt nivå på illustrasjoner og skisser i forprosjektrapporten og det materialet vi har jobbet med i D4-møtet i dag. Aktivitet E med informasjon til sykehuset er under planlegging i OUS og vil sannsynligvis omfatte allmøter og temamøter.</p>			

The background features a dark blue gradient with faint, light blue silhouettes of human figures. On the left, a silhouette of a person's torso and head is visible, with a heart shape positioned over the chest area. On the right, a silhouette of a hand is shown. The overall design is clean and professional, typical of a medical or healthcare presentation.

Medvirkningsmøte D4

MVG 7.1 Intensiv og PO, Nye Aker

15. september 2022

HELSE  SØR-ØST

Agenda for medvirkning forprosjekt – møte D4

- 1) Godkjenning av referat fra medvirkningsmøte D3
- 2) Gjennomgang av utsendt materiale
- 3) Gjennomgå gjenstående punkter fra referat og tilbakemeldinger etter D3
- 4) Oppsummering
- 5) Veien videre

5. Veien videre

Godkjenning av referat fra D4

Godkjenning av referat

- Ordinært tilbakemeldingsskjema brukes og kommentarer på referat settes inn i angitt felt. Det er kun kommentarer til referatet på saker som ble tatt opp i selve møtet som skal tas med.
- Gruppeleder samler tilbakemeldinger fra MVG i tilbakemeldingsskjema som tidligere og sender til Nye OUS etter oppgitt tidsfrist
- Nye OUS behandler skjema og oversender HSØ PO innen avtalt tidsfrist.
- Referatet er herved godkjent.


Avklaringsmøte

- Avklaringsmøte mellom Nye OUS og HSØ PO avholdes etter oppsatt tidsplan.
- Tilbakemeldingsskjema gjennomgås punkt for punkt i møtet og det kommenteres direkte i skjema hva som avtales for det videre.
- Tilbakemeldingsskjema med kommentarer oversendes Nye OUS, hvorpå dette så distribueres til MVG.
- Alt av underlag, referater, og tilbakemeldingsskjema legges ut på nettsiden til Nye OUS


Informasjon og felles forståelse for ansvar, oppgaver og leveranser

Standardrom og felles prinsipper

Informasjon og felles forståelse for ansvar, oppgaver og videre prosess



Veien videre etter medvirkningsmøte D4



Tilbakemeldinger fra D4 vurderes. Innspill med behov for videre oppfølging tas med i detaljprosjektet (planlagt oppstart 2023).



Medvirkning i detaljprosjekt



Planlegging av videre prosess for medvirkning gjøres i samarbeid med OUS:

- Tidsplan for videre medvirkning
- Oppsett for nye medvirkningsgrupper tilpasset de ulike aktivitetene i detaljprosjektfasen

Medvirkning i detaljprosjektet




Sikre at funksjon og utstyr i rom og funksjonsområder er omforent og detaljert og kan danne grunnlag for prosjektering, anskaffelser og gjennomføring.


Eksempler på medvirkningsaktiviteter i detaljprosjekt




Unike rom



Funksjonskrav
til utstyr



Interiørveileder



Sone- og
adgangskontroll

Informasjon og felles forståelse for ansvar, oppgaver og leveranser

Standardrom og felles prinsipper

Informasjon og felles forståelse for ansvar, oppgaver og videre prosess

