

Møte:	Medvirkning forprosjekt - Møte 04 akt D - 4.3/4.4 Endoskopi/dialyse - Nye Aker	Prosjekt:	Nye Aker og Nye Rikshospitalet
Saksnr:	130590	Dok.dato:	12.09.2022
Møtedato:	07.09.2022 / start kl 12:30 – slutt kl 15:00	Sted:	Forskningsparken, Møterom Kino + hos Nye OUS
Referent:	Elisabeth S. Grannes	Neste møte:	Møteserien er avsluttet.

Deltakere/mottakere:

Navn	Funksjon	Organisasjon	Tilstede
Frøydis Stornes	Gruppeleder 4.3	OUS	X
Kim Ånonsen	Fagperson	OUS	X
Elisabeth Haugen	Fagperson	OUS	X
Katharina Skirstad Hodt	Fagperson	OUS	-
Hege Cleve	Verneombud	OUS	X
Jeanette Marie Gartner	Tillitsvalgt, NSF	OUS	-
Eivind Espeland			-
Margit Brottveit	Tillitsvalgt, DNLF	OUS	-
Audun Os	Tillitsvalgt, DNLF	OUS	-
Christa Bruun	Gruppeleder 4.4	OUS	X (deltok kun på gjennomgang av dialyse)
Jon Arne K. Birkeland	Fagperson	OUS	X (deltok kun på gjennomgang av dialyse)
Mari Elise Grøstad	Verneombud	OUS	-
Jørgen Michelsen	Tillitsvalgt, YLF	OUS	X
Rune Berglien	Brukerrepresentant		X
Else Riise for Trine Kjellsen	MTV	OUS	X
Øystein Fahre	Fagkoordinator	Nye OUS	X
Trine Karlstad	Fagkoordinator	Nye OUS	X
Tina Sønnichsen	Fasilitator	HSØ PO	X
Elisabeth Grannes	Referent	HSØ PO	X
Stine Johannesen	Rådgiver utstyr	Prosjekteringsgruppen	X

Anne Guri Grimsby	Arkitekt	Prosjekteringsgruppen	X
-------------------	----------	-----------------------	---



Nr. (møtenr. punktnr)	Evt. romfnr.	Beskrivelse – aksjon:	Ansvar:	Frist:	Status:
04-00		<p>Velkommen og agenda for dagens møte v/gruppeleder OUS</p> <p>Møtet er det fjerde i en serie på fire i hovedaktivitet D som skal gå til og med høsten 2022 og som skal ivareta medvirkning i gruppe 4.3 Endoskopi og 4.4 Dialyse.</p> <p>Gruppen skal vurdere utforming av funksjonsområdet, herunder:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Plassering i bygget • Sikre at alle rommene i funksjonene er riktig plassert med hensyn på arbeidsprosesser og flyt for pasienter, ansatte og varer • Gjennomgang av konsepter og hovedprinsipper for funksjonsområdet <p>MERK at innredning og funksjonskrav for unike rom skal foregå i detaljprosjekt.</p> <p>Agenda</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Godkjenning av referat fra medvirkningsmøte D3 2. Gjennomgang av utsendt materiale 3. Gjennomgang av av gjenstående punkter fra referat og tilbakemeldinger etter D3 4. Oppsummering 5. Veien videre 			
04-01		<p>Godkjenning av referat fra medvirkningsmøte D3</p> <p>Referatet ble godkjent.</p>			

Nr. (møtenr. punktnr)	Evt. romfnr.	Beskrivelse – aksjon:	Ansvar:	Frist:	Status:
04-02		Gjennomgang av utsendt materiale v/ARK Arkitekt gikk gjennom underlaget som var sendt ut før møtet. Tegningene ble diskutert og punktene gjengitt under (04-02-01 – 04-02-09) ble fremhevet.			Info
04-02-01	04.02.154/93. 03.452	Dialyse På tegning er det en dør fra teknisk sjakt VVS til medisin, nisje. Dette rettes opp. Det vil jobbes videre med plassering av rørpost i detaljprosjektet. Gruppen har avklart med smittevern at de to kontaktsmitteisolatene beholdes slik de ligger nå – begge med fullverdig bad. Det legges til grunn at det skal være sluk i dialyserommene i en eller annen form. Videre detaljering gjøres i detaljprosjektet. Gruppen er godt fornøyd med plassering av rom med hensyn på arbeidsprosesser og flyt for pasienter, ansatte og varer.	ARK		Åpen Info Info
04-02-02		Skopvask Det er utarbeidet en ny løsning for sterilentral i U2 som også innebærer en ny løsning for skopvasken og plassering av heiser for rene og urene skop. Det er programmert 10 tørkeskap i skopvask i etasje U2, samt 8 + 8 tørkeskap i skopenheten i plan 1 for lagring av rene skop. Antall skop i hvert skap avhenger av hva fagmiljøet velger for oppbevaring av skop. Tørkeskap med hengende skop krever mer areal, enn tørkeskap med liggende skop. Antall oppbevaringsplasser for skop avhenger av hva OUS velger av hengende/liggende oppbevaring. Gruppen opplyser at det ikke er av betydning om det er hengende eller liggende oppbevaring av skop. Det er viktig å avklare hvor mange skop det er behov for i skopienheten for å dimensjonere antall vaske- og tørkeskap. Det må jobbes med å løse flyten for			Info

Nr. (møtenr. punktnr)	Evt. romfnr.	Beskrivelse – aksjon:	Ansvar:	Frist:	Status:
		<p>skop fra det blir brukt til det vaskes i løpet av 1 time. Nye OUS avklarer med urologi hvor mange skop de bruker i løpet av en dag.</p> <p>Fordeling og plassering av rent- og urent lager for rene / urene skop bør vurderes på nytt. Nåværende plassering tar ikke høyde for det er høy og lav aktivitet. Gruppen foreslår blant annet å slå sammen de to urene lagrene til et stort urent lager. Høy aktivitet i område med urologiske skoprom.</p> <p>Gruppen vurderer at det ikke er noen skop som skal steriliseres i sterilsentralen.</p>	<p>Nye OUS</p> <p>ARK</p>	29.09.22	<p>Åpen</p> <p>Åpen</p> <p>Info</p>
04-02-03		<p>Anestesi</p> <p>Oppfølging fra møte D3: Forberedelse, anestesi er utgått (25 kvm). 04.01.281 luftsmitteisolat, bronkoskopi er økt fra 30 til 35 kvm. 04.01.093 endoskopirom er økt fra 25 til 35 kvm og siden i forberedelsesmøte (19.08.2022) justert til 30 kvm. 04.01.095 endoskopirom er i samme forberedelsesmøte (19.08.2022) økt fra 25 til 30 kvm. 04.01.011 pauserom økt fra 20 til til 25 kvm. 04.01.331 venteplass 5 kvm opprettet.</p> <p>Skopienheten har tre rom med mulighet for pasient i anestesi, (ERCP, bronkoskopi med luftsmitteisolat og endoskopirom 04.01.093).</p>	ARK		Åpen
04-02-04		<p>Flyt i endoskopiområdet</p> <p>Tarmscreeningsrom er flyttet på for å samle gastroskopirom.</p> <p>Det er ca. 45 meter fra bronkoskopi, luftsmitterommet til område med</p>			

Nr. (møtenr. punktnr)	Evt. romfnr.	Beskrivelse – aksjon:	Ansvar:	Frist:	Status:
		observasjonsplasser. Deler av gruppen påpeker at det virker langt fordi alle lungepasienter skal ligge til observasjon i to timer etter bronkoskopi på grunn av medisinerings. Plass for observasjonsplass for senger bør derfor være nærmest gastroskopirommene.	ARK		
04-02-05		<p>Personalfasiliteter</p> <p>Gruppen spør inn til hvor mange ansatte som skal jobbe i området og etterlyser rom til møter/undervisning, kontor osv. Gruppen påpeker at skopienheten er planlagt som en enhet, men at det i realiteten ikke er en enhet, men flere fagenheter som skal jobbe sammen i skopienheten. Det vises til at det kommer til å være 60 personer som skal jobbe der og at det må være minimum fire lederkontorer.</p> <p>Gruppen spør inn til hvor det er planlagt å holde møter som MDT-møter (multidisiplinære team på tvers av sykehus med store AV-pakker og flere skjermer med god oppløsning).</p> <p><i>Etterskrift: Det er programmert et demonstrasjonsrom i bildediagnostikk. Innredning av rommet gjøres i detaljprosjektet, men rommet vil mest sannsynlig utrustes med mulighet for trestrøms videokonferanse og da kunne benyttes til MDT-møter.</i></p> <p>Antall toaletter/HCWC skal prosjekteres i henhold til myndighetskrav. Dette telles og avklares i detaljprosjektet.</p>			Info Info
04-02-06		<p>ERCP</p> <p>Det er behov for sengeoppstilling til en seng i korridor utenfor ERCP-rommet. Det er behov for en fastmontert takhengt eller gulvstående C-bue i ERCP-rommet – derfor fastholdes manøvrerrommet som er for manøvrering av C-buen.</p>	ARK RUT		Åpen Åpen

Nr. (møtenr. punktnr)	Evt. romfnr.	Beskrivelse – aksjon:	Ansvar:	Frist:	Status:
04-02-07		FOU-areal Areal til forskning og undervisning er ikke endret siden tidligere i prosjektet.			Info
04-02-08		Venteareal for pasienter Det må være toaletter til venteplassene i korridor mot nord. De vil være for koloskopipasienter. Venteareal med toaletter bør være samlet i et lukket rom. Pårørende må ivaretas i ventesoner.	ARK		Åpen
04-02-09		Medisinnisje Det er planlagt et farmasitun på plan 1 som skal serve etasjen. Plassering av nærmeste medisinnisje og rørpost avklares. Konseptet for farmasitun er ikke endelig avklart. Gruppen vil få mer informasjon når konseptet er endelig.	ARK		Info Åpen
04-02-10		Gruppe II-rom Det vurderes i mellomfasen om det er behov for at rommene i skopienheten kategoriseres som gruppe II-rom (rom som har spesielle krav til gulvbelegg for å hindre elektrisk statisitet, avbruddsfri strøm osv.)	HSØ-PO		Åpen
04-03		Gjennomgang av av gjenstående punkter fra referat og tilbakemeldinger etter D4 Ingen gjenstående punkter utover det som ble diskutert i punktene over.			
04-04		Oppsummering v/HSØ PO Aksjoner ble oppsummert i slutten av møtet. Aksjoner er gjengitt over. OUS sender omforente tilbakemeldinger via gruppeleder til fagkoordinator Nye OUS innen 28. september kl. 12.	Gruppeleder	28.09.2022	Åpen
04-06		Veien videre Nye OUS informerte om at referatet fra dagens møte anses som godkjent når tilbakemeldingsskjemaet sendes til HSØ PO.			

Nr. (møtenr. punktnr)	Evt. romfnr.	Beskrivelse – aksjon:	Ansvar:	Frist:	Status:
		<p style="text-align: center;">Godkjenning av referat fra D4</p> <p>Godkjenning av referat</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ordinært tilbakemeldingsskjema brukes og kommentarer på referat settes inn i angitt felt. Det er kun kommentarer til referatet på saker som ble tatt opp i selve møtet som skal tas med. • Gruppeleder samler tilbakemeldinger fra MVG i tilbakemeldingsskjema som tidligere og sender til Nye OUS etter oppgitt tidsfrist • Nye OUS behandler skjema og oversender HSØ PO innen avtalt tidsfrist. • Referatet er herved godkjent. <p>Avklaringsmøte</p> <ul style="list-style-type: none"> • Avklaringsmøte mellom Nye OUS og HSØ PO avholdes etter oppsatt tidsplan. • Tilbakemeldingsskjema gjennomgås punkt for punkt i møtet og det kommenteres direkte i skjema hva som avtales for det videre. • Tilbakemeldingsskjema med kommentarer oversendes Nye OUS, hvorpå dette så distribueres til MVG. • Alt av underlag, referater, og tilbakemeldingsskjema legges ut på nettsiden til Nye OUS <hr style="border: 1px solid orange;"/> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;">   </div> <p>For di forprosjektrapporten ferdigstilles parallelt med at materiale til D4 ble utarbeidet, vil det være ulikt nivå på illustrasjoner og skisser i forprosjektrapporten og det materialet som ble vist i D4 møtet. Rapporten behandles i prosjektstyret 26. oktober 2022. Deretter sendes den til behandling internt i OUS og i styret til OUS HF, før behandling i styret Helse Sør-Øst (ved årsskiftet 2022/2023).</p> <p>Ved vedtak om B4-beslutning, vil detaljprosjektet starte opp i 2023. Planlegging av medvirkning i detaljprosjekt vil gjøres i samarbeid med OUS.</p> <p>Nye OUS informerte om aktivitet E, som planlegges.</p>	<p>HSØ-PO / Nye OUS Nye OUS</p>		