

Møte:	Medvirkning forprosjekt – Gruppe 28 Utomhus (felles) D4	Prosjekt:	Nye Aker og Nye Rikshospitalet
Saksnr:	130809	Dok.dato:	13.09.2022
Møtedato:	09.09.2022 / start kl 8:30 – slutt kl 10:45	Sted:	Forskningsparken, møterom Hagen 2, Oslo
Referent:	Tina Sønnichsen	Neste møte:	Møteserien er avsluttet. Nye OUS innkaller til møter for aktivitet E

Deltakere/mottakere:

Navn	Funksjon	Rolle/Organisasjon	Tilstede
Steinar Aasheim	S.led. EIE (Gruppeleder)	Gruppeleder, OUS	X
Bjørn L. Andreassen	S.led. EIE	Fagperson, OUS	X
Kirsti Tangen-Fosser	Rådgiver/Koordinator Aker	Fagperson, OUS	-
Sonja Pedersen	Ingeniør EIE	Fagperson, OUS	X
Harald Brekke	Avd. IOL	Fagperson, OUS	X
Rolf Amund Stark	Rådgiver logistikk	Fagperson, OUS	-
Trond Tangnes	Kontor/adm	Fagperson, OUS	X
Martin Andreas Furu	Styremedlem	Fagperson, OUS	-
Hanne Krogstad Jenssen	Spesialfysioterapeut	Fagperson, OUS	-
Trude Sjøholt-Hawkins	Radiograf	Fagperson, OUS	X
Fredrik Fällman	Spesialsykepleier	Fagperson, OUS	-
Nicole Warmbrodt	Enhetsleder	Fagperson, OUS	-
Eva Helene Bjørnø	Kreftsykepleier	Fagperson, OUS	-
Ragnhild Hals	Spesialsykepleier	Fagperson, OUS	X
Anders Halden	Områdeleder	Fagperson, OUS	X
Marius Kampen Engevoold, Fagforbundet	Spesialhjelpepleier	Tillitsvalgt, OUS	-
Ivar Karlsen, Fagforbundet	Gartner	Tillitsvalgt, OUS	-
Karin Borgen	Spesialrådgiver (med)	Verneombud, OUS	X
Sven Erik Lysèn	Spesialsykepleier	Verneombud, OUS	X

Maria Gjerde	Onkologisk sykepleier	Verneombud, OUS	-
Anita Sofie Fenne	Fagkoordinator	Nye OUS	X
Trine Karlstad	Fagkoordinator	Nye OUS	X
Thea Ekren Koren	Fasilitator	HSØ PO	X
Tina Sønnichsen	Referent	HSØ PO	X
Kristin Spradbrow Treloar	Landskapsarkitekt	Prosjekteringsgruppen	X
Anette Wisth	Landskapsarkitekt	Prosjekteringsgruppen	X
Sandra Scott Nikolaisen	Brukerrepresentat	Sentralt brukerutvalg	X
Solveig Rostøl Bakken	Brukerrepresentant	Sentralt brukerutvalg	X

Nr. (møtenr. punktnr)	Evt. romfnr.	Beskrivelse – aksjon:	Ansvar:	Frist:	Status:
04-00		<p>Agenda for dagens møte</p> <p>Møtet er det fjerde i en serie på fire møter i hovedaktivitet D som skal gå til og med høsten 2022 og som skal ivareta medvirkning i gruppe Utomhus felles for NRH og NSA. <i>Merk at for denne gruppen ble satt i gang litt senere enn de andre møtene og at møte D2 derfor var første møte.</i></p> <p>Gruppen skal vurdere utforming av utomhus områder for NRH og NSA – på prinsippnivå, herunder:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Torg • Akser • Pauseområder • Turstiforbindelse <p>MERK at reguleringsprosessen og områder som refererer til funksjonsområder ikke tas med i denne gruppen.</p> <p>Agenda</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Godkjenning av referat fra medvirkningsmøte D3 			Informasjon



Nr. (møtenr. punktnr)	Evt. romfnr.	Beskrivelse – aksjon:	Ansvar:	Frist:	Status:
		2. Gjennomgang av utsendt materiale 3. Gjennomgå gjenstående punkter fra referat og tilbakemeldinger etter D3 4. Oppsummering 5. Veien videre			
04-01		Godkjenning av referat fra medvirkningsmøte D3 v/gruppeleder Referatet ble godkjent.			Lukket
04-02		Gjennomgang av utsendt materiale v/LARK Landskapsarkitektene gikk gjennom underlaget som var sendt ut før møtet. Vi begynte med Nye Aker og deretter gjennomgikk vi Nye Rikshospitalet. Tegningene ble diskutert og punktene gjengitt under ble fremhevet.			Informasjon
04-02-01		Nye Aker Båretransport Pasienter som skal videre fra Nye Aker på bære transporteres via Sinsenaksen. Båretransport i helsebuss er ikke vurdert å være en del av Nye Aker sitt prosjekt per nå. Dersom det skal være båretransport av pasienter i helsebuss i fremtiden må det legges til rette for dette senere.			Informasjon
		Trafikkflyt Det er et smalt veipunkt mellom OSBL / Nye Aker bygg 60 – dette håndteres i det videre løpet – evt. skråstilt kantstein ble ønsket fra prehospitale tjenester.	LARK	Detaljprosjekt	
		Forbindelse Sinsenaksen og sykehuset Det prosjekteres akkurat nå ulike forslag til overbygd konstruksjon for rullebånd/rulletrapp som forbindelse mellom Sinsenaksen og sykehuset.	LARK	Detaljprosjekt	

Nr. (møtenr. punktnr)	Evt. romfnr.	Beskrivelse – aksjon:	Ansvar:	Frist:	Status:
		<p>Skilting Prosjekt for skilting inne og ute vil være del av senere faser i prosjektet.</p> <p>Trening + lek, barn Det er lagt til rette for trening utendørs ved bygg 60 og lekeplass barn foran bygg 60. Gruppen anbefaler å se på lydisolering av vinduer i bygg 60, dersom aktivitet med høy lyd planlegges på utsiden av dette bygget. Gruppen foreslår å se på mulighet for klatrevegg kombinert med plantevegg.</p> <p>Treningsfasiliteter for ansatte innendørs Gruppen etterlyser treningsfasiliteter inne. Nye OUS vurderer om eksisterende arealer kan tas i bruk til dette. Dette svarer til innspill fra velferdsgruppen.</p> <p>Turstier Etter innspill fra gruppen er turstien lagt om slik at den ikke går forbi akuttmottak. I tillegg finnes en offentlig gangsti på sørsiden av PHA med mulighet for tursti – her jobbes det med å ivareta et tydelig skille inn mot PHA.</p> <p>Beredskapsfunksjon Gruppen anbefaler at det legges til rette for beredskapsfunksjon (telt for triagering) ved hovedadkomstområdet. Krav og detaljer for slike funksjoner må det jobbes med i senere faser av prosjektet.</p> <p>Fagmøte utomhus Parkering av beredskapsbil, budbiler og andre tjenestebiler tas opp i senere fase. HSØ-PO sikrer at representant fra OUS deltar i fagmøte om Utomhus for Nye Aker. <i>Etterskrift: det er innkalt til møte (uke 41/42).</i></p>	<p>ARK</p> <p>ARK</p> <p>Nye OUS</p> <p>LARK</p> <p>HSØ-PO</p>	<p>Detaljprosjekt</p> <p>Detaljprosjekt</p> <p>Senere fase</p> <p>Detaljprosjekt</p> <p></p>	<p></p> <p></p> <p>Åpen</p> <p></p> <p>Informasjon</p> <p>Lukket</p>

Nr. (møtenr. punktnr)	Evt. romfnr.	Beskrivelse – aksjon:	Ansvar:	Frist:	Status:
04-02-02		<p>Nye Rikshospitalet</p> <p>Parkeringsplasser Antall etter etappe 2: 1.816 p-plasser. Dette ligger i reguleringsforslaget</p> <p>Sykkeladkomst p-kjeller Sykkelfelt er flyttet, slik at syklistene ikke krysser kjørefelt ned i parkeringskjeller. Gruppen synes løsningen er fin.</p> <p>Sognsvannsveien PG har startet eget arbeid med å vurdere tiltak for trafiksikkerhet ved oppstillingsplassene for helsebussene i området utenfor bygg F2 ved Sognsvannsveien. Gruppen opplyser at de ønsker at LARK endrer tekst i illustrasjoner slik at det ikke står «Gaustadsnippen barnehage» men at det står bygg 14.</p> <p>Båretransport fra helsebuss ved eksisterende bygg C5 OUS jobber videre med å se på hvordan området på innsiden av eksisterende bygg skal tilrettelegges for funksjon med avlevering og mottak av pasienter fra helsebussene i dette området.</p> <p>Helsebuss – kryssing av vei for gående pasienter Porsjekteringsgruppen har sett på tiltak med kontrastbelegg, skilting for avsetting av gående pasienter, markering av overgang mm.</p> <p>Blodbank - oppstilling av blodbuss Blodbank ligger i eksisterende Rikshospital. Hasteleveranser av blod og oppstilling av blodbuss er ikke løst. Dette vil man jobbe videre med i senere faser av prosjektet og internt i OUS med løsninger for midlertidig periode i tillegg til når nye bygg er på plass.</p>	LARK Nye OUS	Senere fase	Informasjon Informasjon Informasjon Informasjon Informasjon

Nr. (møtenr. punktnr)	Evt. romfnr.	Beskrivelse – aksjon:	Ansvar:	Frist:	Status:
		<p>Sykkelparkering Adkomsttorget har område med sykkelparkering, dette skal tydelig skilles fra område for gående – dette kan gjøres med busker og/eller annet underlag/kontrastbelegg. Det er 7 m gangsone mellom sykkelparkeringsplasser og biloppstillingsområde. Sykkelparkering i eksisterende parkeringshus må tilrettelegges og være attraktivt for at de ansatte skal velge å bruke disse plassene.</p> <p>Lekeplass ved bygg E ved eksisterende skole. Det er ikke avklart hvordan leke/uteareal som nå ligger ved skolen skal ivaretas i byggeperiode og etter nye bygg er ferdig. Området blir berørt, her skal det både være oppstillingsplass for brannbil, ny personalinngang og sykkelparkering for ansatte. Gruppen gir innspill om at de ønsker å fastholde bro over bekken slik at barn fortsatt kan komme seg ut og bruke naturen på andre siden av bekken, samt fortsatt ha fin tilkomst til friluftssykehuset som ligger lenger nord i området utenfor eksisterende bygg E. Videre avklaring og forslag til løsning vil det jobbes med i senere fase.</p> <p>Sykehusparken og markaportal – ny løsning Det er etablert ny løsning for markaportalen, det er nå adskilt sone for gående/syklende som er separert fra kjørende biler til UiO sin vareforsyning. Logistikken i dette området vil det jobbes videre med.</p> <p>Adkomstvei for ambulanser Det er adkomst for ambulanser til akuttmottak inn i bygg J, lamell J4, fra plan 01 til plan U1. Det er i reguleringsplanen laget forslag om å få etablert ny løsning med tilkomst for ambulanser (røde-turer) med adkomst fra Ringveien og direkte inn til akuttmottaket i J-bygget. Om denne løsningen blir ivaretatt i reguleringsplanen så vil vei og tilkomst her måtte bearbeids i neste fase av</p>	LARK	Senere fase	<p>Informasjon</p> <p>Informasjon</p> <p>Informasjon</p>

Nr. (møtenr. punktnr)	Evt. romfnr.	Beskrivelse – aksjon:	Ansvar:	Frist:	Status:
		<p>prosjektet.</p> <p>Trafikksituasjonen ved ny personalinggang vest for trikkeholdeplass sør på tomten. Det etableres ny personalinggang bygg A, ved rotunde, med adkomst til nye og eksisterende bygg ved enten å gå ned i underetasje gjennom kulvert til garderobeanlegg, evt. benytte eksisterende gangbro for tilkomst videre innover i byggene.</p>			Informasjon
04-02-03		<p>Felles for NSA/NRH</p> <p>Kameraovervåking Gruppen oppfordrer til at plassering av kameraovervåking vurderes slik at ingen trær, busker eller andre konstruksjoner skygger for kamera.</p> <p>P-plasser dimensjoner er oppgitt i presentasjonen slik: 2,9x6m hc parkering 2,5x5m vanlig p-plass</p> <p>Strøm (lading) Gruppen anbefaler at det legges til rette for lademulighet for el-bil (helsebuss, biler og ambulanser) og dermed plassering av strømuttak.</p> <p>Felles – ønske om flagstang, juletre og plass for gardemusikk og andre arrangement Dette tas videre i detaljprosjektet.</p> <p>Prinsipper for vindsvask i de nye byggene Dette skal ivaretas og løsning skal ivareta forskrifter for arbeid i høyden.</p>	<p>PG</p> <p>PG og HSØ-PO</p> <p>LARK</p> <p>PG</p>	<p>Detaljprosjekt</p> <p>Senere faser</p> <p>Detaljprosjekt</p>	<p>Informasjon</p> <p>Informasjon</p>

Nr. (møtenr. punktnr)	Evt. romfnr.	Beskrivelse – aksjon:	Ansvar:	Frist:	Status:
04-03		<p>Gjennomgang av gjenstående punkter fra referat og tilbakemeldinger etter D3</p> <p>Ingen gjenstående punkter utover det som ble diskutert i punktene over.</p>			Lukket
04-04		<p>Tilbakemelding referat</p> <p>Referat sendes ut av HSØ PO senest 19.09.22</p> <p>OUS sender omforente tilbakemeldinger via Bjørn Andreassen (vikar for gruppeleder) til fagkoordinatorene Nye OUS innen 07.10.2022 kl. 12.00</p> <p>Nye OUS sender tilbakemeldinger samlet til HSØ PO senes 10.09.2022 kl. 12.00</p> <p>Fagkoordinator orienterer om hvordan referatet skal godkjennes nå etter møte D4, se presentasjonen som ble vist i møtet:</p> <p style="text-align: center;">Informasjon fra fagkoordinator Nye OUS om godkjenning referat D4</p> <p>Godkjenning av referat</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ordinært tilbakemeldingsskjema brukes og kommentarer på referat settes inn i angitt felt. Deter kun kommentarer til referatet på saker som bletatt opp i selve møtet som skal tas med. • Gruppeleder samler tilbakemeldinger fra MVG i tilbakemeldingsskjema som tidligere og sender til Nye OUS etter oppgitt tidsfrist • Nye OUS behandler skjema og oversender HSØ PO innen avtalt tidsfrist. • Referatet er herved godkjent. <p>Avklaringsmøte</p> <ul style="list-style-type: none"> • Avklaringsmøte mellom Nye OUS og HSØ PO avholdes etter oppsatt tidsplan. • Tilbakemeldingsskjema gjennomgås punkt for punkt i møtet og det kommenteres direkte i skjema hva som avtales for det videre. • Tilbakemeldingsskjema med kommentarer oversendes Nye OUS, hvorpå dette så distribueres til MVG. • Alt av underlag, referater, og tilbakemeldingsskjema legges ut på nettsiden til Nye OUS <hr/> <p style="text-align: center;">  Nye Oslo universitetssykehus  </p> <p>Nye OUS informerte om at referatet fra dagens møte anses som godkjent når tilbakemeldingsskjemaet sendes til HSØ PO.</p>	<p>HSØ PO</p> <p>Gruppeleder</p> <p>Gruppeleder</p>	<p>19.09.22</p> <p>07.10.22 kl.12</p> <p>10.09.22 kl. 12</p>	<p>Åpen</p> <p>Åpen</p> <p>Åpen</p> <p>Informasjon</p>

Nr. (møtenr. punktnr)	Evt. romfnr.	Beskrivelse – aksjon:	Ansvar:	Frist:	Status:
04-05		<p>Veien videre</p> <p>Se presentasjonen som ligger vedlagt referatet for detaljer gjennomgått i møte.</p> <p>Forprosjektrapporten ferdigstilles parallelt med at materiale til D4 ble utarbeidet, vil det være ulikt nivå på illustrasjoner og skisser i forprosjektrapporten og det materialet som ble vist i D4 møtet.</p> <p>Rapporten behandles i prosjektstyret 26. oktober 2022. Deretter sendes den til behandling internt i OUS, styret til OUS HF, før behandling i styret Helse Sør-Øst (ved årsskiftet 2022/2023).</p> <p>Planlegging av medvirkning i detaljprosjekt vil gjøres i samarbeid med OUS.</p> <p>Nye OUS informerte om aktivitet E, som planlegges, innkalling sendes for denne aktiviteten</p>	Nye OUS		Informasjon
04-06		<p>Eventuelt</p> <p>Gruppedeltaker oppsummerte og evaluerte at det har vært en god og profesjonell prosess som er gjennomført for medvirkningsgruppen utomhus.</p> <p>Alle ble takket for innsatsen i gruppen. Det har vært mange gode diskusjoner og gode innspill som er implementert i underlaget for forprosjektet.</p>			