

Særmøte Rokade C1: Modulbygg C7 Foreldreovernatting

Onsdag 27.09.23

HELSE  SØR-ØST

Agenda til møtet 27.09.23

- Velkommen
 - Presentasjon av deltakere
- Status i prosjektet
 - Innmeldt sak til sentralt AMU
 - Gjennomgang av aktiviteter som har behov for bearbeidelse og avklaring, oppfølging fra møtet 11.05.23
 - Det er ikke avklart hvor spiseteamet skal være videre, har pågått rokade og det presenteres i møtet at det ikke er funnet erstatningsareal for denne funksjonen. (Barn som har levd med sonder, PEG, svelgpareser osv. Dette er dagpasienter og behandling skjer i tverrfaglig team.) Nye OUS følger opp denne med gjennomgang av beslutninger og kontakter evt. klinikkontakter ved behov for avklaringer.
 - Medvirkning er avsluttet, gjennomgang av arealer for å kvalitetssikre romfunksjonene og utstyr gjøres av Nye OUS i samarbeid med HSØ PO. Klinikkontakter blir kontaktet ved behov for evt. avklaringer.
 - Plan for utstyr til eksisterende foreldreovernatting må avklares med OUS og evt. arealforvalter.
 - Gjennomgå arbeidstegningene og drøfte funksjonskravene

Deltakere i gruppen forbereder seg og gjennomgår i møtet følgende flyter:

 1. Kvalitetssikre flyten for de pårørende som skal overnatte i bygget
 2. Kvalitetssikre flyten for de som skal sikre forsyning inn og ut av bygget
 3. Kvalitetssikre flyten for de som er ansatte og skal jobbe i bygget
 - Soner, dører og sikkerhet gjennomgås i møtet, gruppen trenger ikke forberede seg
 - I møtet gjennomgår vi romprogrammet med navn på rommene og utstyrs plasseringen i rom, for å verifisere at rommene er funksjonelle.
 - Kostnadsoptimalisering – eget aksjonspunkt som er gitt OUS og HSØ PO og ivareta.
 - Eventuelt

Status for prosjektet

Info om prosjektet

Det skal oppføres et midlertidig bygg på tre etasjer som skal huse foreldreovernatting på Rikshospitalet. Modulbygg C7 etableres på tomt, se gul markering i bildet under. Bygget er planlagt ferdig 1.10.24, og skal stå frem til Nye Rikshospitalet er ferdig i 2031.

Det er planlagt totalt 57 foreldreovernattingsrom totalt, 42 nye i modulbygg C7 (fordelt over tre plan) og 15 stykker i E4, plan 05.

Modulbygget er ikke planlagt med matforsyning, men det er laget plan for forsyning rent og urent tøy, renholdsrom, kjøkken og oppholdsrom.

Det er planlagt med HC parkering og drop-off sone utenfor inngangen. Det er planlagt hovedsakelig to-mannsrom og noen få enerom.

Leverandør skal i tillegg til å levere modulbygg, stå for omlegging fjernvarme, fundamentering, utomhusarbeider, montering og bygging, vedlikehold av bygg, inventar, samt demontering og tilbakeføring etter endt leieperiode. Leieperioden vil vare i ca. 7 år fra 1.10.24 frem til Nye Rikshospitalet er ferdig i 2031.

